

Nr.	% abschlos	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1	68%	Projekt Büroumbau	570,5 Tage	Mon 19.12.22	Mon 24.02.25		
2	100%	Projektentwicklung u Konzeptionierung	18 Tage	Mon 19.12.22	Mit 11.01.23		
7	100%	Bedarfsanalyse erstellen	62 Tage	Mon 26.12.22	Die 21.03.23	3	UE
11	100%	Rahmenterminplan erstellen	1 Woche	Mit 22.03.23	Die 28.03.23	10	UE
12	100%	Planerausschreibung	45 Tage	Mit 29.03.23	Die 30.05.23		
17	84%	Planung	348,5 Tage	Mon 05.06.23	Don 03.10.24		
18	100%	Vorbereitung u Flächenplanung	63 Tage	Mon 05.06.23	Mit 30.08.23		
25	100%	Pilotphase im KB 13 Flügel	20 Tage	Mon 28.08.23	Fre 22.09.23		
28	98%	Überarbeitung Flächenplanung	62 Tage	Mon 25.09.23	Die 19.12.23		AL NB;AL HBW;GF
29	100%	Flächenplanung überarbeiten/ abschließen	2 Monate	Mon 25.09.23	Fre 17.11.23	27	Planer
30	95%	Überprüfung Statik	1 Monat	Mon 20.11.23	Fre 15.12.23	29	
31	100%	Kostenschätzung	2 Tage	Mon 18.12.23	Die 19.12.23	30	Planer
32	100%	Entscheidung "Projektfortführung"	1 Tag	Don 30.11.23	Don 30.11.23		GF
33	100%	AR-Sitzung der HWS	1 Tag	Don 30.11.23	Don 30.11.23	32	AR
34	80%	Budgetierung	6 Tage	Don 30.11.23	Don 07.12.23		Schenke
35	100%	Bauantragsplanung	5 Wochen	Fre 01.03.24	Don 04.04.24	40EA+4 Wochen	
36	100%	Bauantrag eingereicht	1 Tag	Fre 12.04.24	Fre 12.04.24		
37	100%	Baugenehmigung	3 Monate	Mon 15.04.24	Fre 05.07.24	36	
38	100%	Eingang Baugenehmigung	1 Tag	Die 09.07.24	Die 09.07.24		
39	95%	Raum- und Designplanung	143,5 Tage	Fre 01.12.23	Mit 19.06.24		
40	100%	Raumplanung	9 Wochen	Fre 01.12.23	Don 01.02.24	33	Planer
41	86%	Designplanung	7 Wochen	Fre 08.03.24	Don 25.04.24	40;35EA-4 Wochen	Planer
42	100%	Prüfung Designplanung	4 Wochen	Fre 19.04.24	Don 16.05.24	41	
43	100%	Bemusterung	0,5 Wochen	Mon 13.05.24	Mit 15.05.24	41EA+1 Woche;42EA+1	
44	100%	Überarbeitung Designplanung	4 Wochen	Mit 15.05.24	Mit 12.06.24	43	
45	80%	Lichtplanung	1 Woche	Mit 12.06.24	Mit 19.06.24	44	
46	27%	Ausführungsplanung und Ausschreibung	60 Tage	Mit 19.06.24	Mit 11.09.24		
47	80%	Ausführungsplanung/ Erstellung LV's	1 Monat	Mit 19.06.24	Mit 17.07.24	45	Planer
48	0%	Ausschreibung (GÜ / Gewekeweise?)	2 Monate	Mit 17.07.24	Mit 11.09.24	47	Planer
49	0%	Vergabe	16 Tage	Mit 11.09.24	Don 03.10.24		
50	0%	Abgleich Kostenanschlag mit Budget	1 Woche	Mit 11.09.24	Mit 18.09.24	48	NB
51	0%	Entscheidung "Projektfortführung"	1 Tag	Mit 18.09.24	Don 19.09.24	50	NB
52	0%	Bauvertrag erstellen u abschließen	2 Wochen	Don 19.09.24	Don 03.10.24	51	NB
53	0%	Bauausführung	92 Tage	Don 03.10.24	Mon 10.02.25		
54	0%	Vorlauf Unternehmer	2 Wochen	Don 03.10.24	Don 17.10.24	52	Bauunternehmen
55	0%	Bauabschnitt 1 = EG	35 Tage	Don 17.10.24	Don 05.12.24	54;43	Bauunternehmen
56	0%	Abriss + Rohbau EG	10 Tage	Don 17.10.24	Don 31.10.24	52	
57	0%	Treppenloch in mob. Woche	5 Tage	Don 17.10.24	Don 24.10.24	54;37	
58	0%	Abriss + Rohbau Rest	2 Wochen	Don 17.10.24	Don 31.10.24	54;37	
59	0%	Ausbau EG	5 Wochen	Don 31.10.24	Don 05.12.24	56	
60	0%	Bauabschnitt 2 = 1. OG	35 Tage	Mon 23.12.24	Mon 10.02.25	59	
61	0%	Abriss + Rohbau 1. OG	1 Woche	Mon 23.12.24	Mon 30.12.24	68EA+2 Tage	
62	0%	Ausbau 1. OG	6 Wochen	Mon 30.12.24	Mon 10.02.25	61	
63	0%	Außenanlagengestaltung	1 Monat	Don 17.10.24	Don 14.11.24	55AA	Aufbau ggf. in Eingenregie
64	0%	Abnahme Außenanlagen?	1 Tag	Don 14.11.24	Fre 15.11.24	63	NB
65	0%	Mangelbeseitigung aus Abnahme	1 Monat	Don 05.12.24	Don 02.01.25	55	NB
66	0%	Möbel	137 Tage	Don 15.08.24	Mon 24.02.25		
67	0%	Bestellung Möbel	1 Monat	Don 15.08.24	Don 12.09.24	68AA-4 Monate	NB
68	0%	Aufbau Möbel EG	2 Wochen	Don 05.12.24	Don 19.12.24	59	HBW
69	0%	Aufbau Möbel 1. OG	2 Wochen	Mon 10.02.25	Mon 24.02.25	62	HBW;UE
70	0%	Einweihungsfeier	1 Tag	Mon 10.03.25	Die 11.03.25	66EA+2 Wochen	HWS
71	0%	2. ZIEL: Einweihung / Fertigstellung (AR-Sitzung)	1 Tag	Don 28.11.24	Don 28.11.24		
72	0%	1. ZIEL Einweihungsfeier	1 Tag	Die 03.09.24	Die 03.09.24		
73	0%	Projektabschluss	3 Monate	Die 11.03.25	Die 03.06.25	70	NB