POS	Name	Beschreibung	Menge	Fortschritt	Kommentare	Signature
01	Baustelleneinrichtung					
01.01.0010	Baustelleneinrichtung	Baustelleneinrichtung - Sicherheitsausrüstung bereitstellen - Anlieferung Baustellenmaterialien - Container für Werkzeuge aufstellen - Einrichten eines temporären Stromanschlusses - Lieferung und Montage	1 pausch.	5%	29.07.24 30% - Neuwest 29.07.24 25% - Neuwest 29.07.24 15% - Neuwest 29.07.24 10% - Neuwest 29.07.24 5% - Neuwest sdsds	Cee



POS	Name	Beschreibung	Menge	Fortschritt	Kommentare	Signature
01.01.0020	Fassadengerüst	Fassadengerüst - 8x15m - Systemgerüst, Stahl - Mietdauer: 8 Wochen - Inkl. Montage und Demontage - Sicherheitseinrichtungen - Fassade	8 Wo.	55%	29.07.24 65% - Neuwest 29.07.24 10% - Neuwest 29.07.24 5% - Neuwest	O
01	Abbrucharbeiten					
01.02.0010	Balkonboden freistellen	Balkonboden freistellen - Entfernung der alten Beläge - Reinigung der Betonsohle - Vorsichtsmaßnahmen, um Struktur nicht zu beschädigen - Balkone	11 Stk.	85%	29.07.24 85% - Neuwest	Coc
01	Entsorgung					
01.03.0010	Entsorgung	Entsorgung - geschätzte Containergröße: 10 cbm - Bauschutt, Altbodenbeläge, Verpackungsmaterial - Kontrollierter Abfallentsorgungsweg	1 pausch.	20%	29.07.24 20% - Neuwest	C
01	Balkonabdichtung u	nd -belag				
01.04.0010	Voranstrich	Voranstrich - Bitumen - Vorderhaus Balkon - Optimale Haftung sicherstellen - Vorbeugung gegen Feuchtigkeit - Lieferung und Montage	2 m²	100%	29.07.24 100% - Neuwest	Cle

POS	Name	Beschreibung	Menge	Fortschritt	Kommentare	Signature
01.04.0010	Voranstrich	Voranstrich - Bitumen - Seitenflügel Balkone - Optimale Haftung sicherstellen - Vorbeugung gegen Feuchtigkeit - Lieferung und Montage	7 m²	0%	29.07.24 100% - Neuwest	Cle
01.04.0010	Voranstrich	Voranstrich - Bitumen - Hinterhaus Balkone - Optimale Haftung sicherstellen - Vorbeugung gegen Feuchtigkeit - Lieferung und Montage	18 m²	0%	29.07.24 100% - Neuwest	Cle
01.04.0040	Bitumenbahnen	Bitumenbahnen - Vorderhaus Balkon - Überlappung seitlich, ca. 20cm hoch - Anschweißen an Hausfassade - Wasserundurchlässig - Lieferung und Montage	2 m²	50%	29.07.24 50% - Neuwest	Co